

# 伊犁康复医院改扩建项目竣工环境保护验收意见

2023年12月30日，伊犁康复医院组织有关单位及专家召开了伊犁康复医院改扩建项目竣工环境保护验收会议，参加会议的有新疆创禹水利环境科技有限公司（验收监测报告编制单位）和3位特邀专家。根据《伊犁康复医院改扩建项目环境影响报告表》及其批复文件伊市环发〔2022〕27号，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》等法规及技术规范，验收组踏勘了项目现场，建设单位向会议汇报了项目在建设中执行环境影响评价与“三同时”制度基本情况，验收监测报告编制单位对项目竣工验收监测报告表编制情况作了详细说明。经验收组认真讨论，形成如下竣工环境保护验收意见：

## 一、工程建设基本情况

### （一）建设地点、规模、主要建设内容

**环评及批复主要建设内容及规模：**项目位于新疆维吾尔自治区伊宁市经济合作区上海路53号，中心地理坐标北纬：43°55'30.930"、东经：81°15'29.090"。项目在现有用地范围内实施改扩建工程，扩建内容主要在现有的门诊楼4~11层新增内科、妇科、皮肤科、医疗美容科、手足外科、康复中心、疼痛康复中心、脑卒中康复中心、康复护理院、康复科病区、老年病科病区、儿童康复中心、脑瘫康复中心、体检中心；地理式污水处理站由处理能力15m<sup>3</sup>/d增加至50m<sup>3</sup>/d，项目原有床位70张，改扩建后新增床位80张，新增养老床位150张，总计300张床位。

**实际建设内容及规模：**项目位于新疆维吾尔自治区伊宁市经济合作区上海路53号，中心地理坐标北纬：43°55'30.930"、东经：81°15'29.090"。项目在现有用地范围内实施改扩建工程，扩建内容主要在4~11层，新增内科、妇科、皮肤科、医疗美容科、手足外科、康复中心、疼痛康复中心、脑卒中康复中心、康复护理院、康复科病区、老年病科病区、儿童康复中心、脑瘫康复中心、体检中心；地理式污水处理站由处理能力15m<sup>3</sup>/d增加至50m<sup>3</sup>/d，项目原有床位70张，改扩建后新增床位80张，新增养老床位150张，总计300张床位。

### （二）建设过程及环保审批情况

2022年3月，长沙坤腾环保科技有限公司编制完成了《伊犁康复医院改扩建项

目环境影响报告表》。

2022年4月12日，伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁市分局以“伊市环发(2022)27号”对该项目进行了批复，从环境保护的角度同意项目建设。

2022年11月，项目开工建设，2023年7月，项目建成进行调试。

2022年6月7日，企业取得排污许可证（编号为5265400233311943XR001W）。

2023年9月，伊犁康复医院委托新疆创禹水利环境科技有限公司开展该项目竣工环境保护验收工作。

2022年10月16日-17日，新疆科瑞环境技术服务有限公司对该项目废气、废水、噪声进行了验收监测，出具验收监测报告。

本项目在调试期间环保设施运营正常，伊犁哈萨克自治州生态环境局伊宁市分局及建设单位未接到相关环保投诉。

### （三）验收范围

整体验收。

## 二、工程变动情况

废气处理设施由活性炭吸附变化为UV光解，根据排污许可证申请与核发技术规范医疗机构活性炭吸附与UV光解处理污水处理站恶臭效率类似，本项目更换废气处理技术能做到达标排放。不属于重大变动。

## 三、环境保护设施建设情况

### （一）废水

本项目运营期医疗废水、生活污水经污水处理站(处理能力为50m<sup>3</sup>/d，“粗格栅+调节池+A<sub>2</sub>/O生物接触氧化+臭氧消毒”)，处理达《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2中预处理标准后，排入市政污水管网再送伊宁市西区污水处理厂处理。

### （二）废气

污水处理站臭气经抽风机收集后经UV光解处理后由专用排气管引至附楼南侧屋顶排放，排放速率满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中排放速率限值；污水处理站运行过程中会产生少量无组织排放的恶臭气体，无组织废气中硫化氢、氨、臭气浓度排放浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2004)表3中排放标准限值要求。

### （三）噪声

本项目运营期主要的噪声为交通噪声、生活噪声，主要采取控制人流量、设备安装采取减震等措施。

### （四）固体废物

医院产生的固体废物主要为生活垃圾、医疗废物、污水处理站污泥等。

生活垃圾，统一收集后由环卫部门拉运至生活垃圾填埋场填埋处理。

医疗废物主要来源于生活废弃物、医疗诊断、治疗过程中产生的各类固体废弃物。污水处理产生的污泥属危险废物，按照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019），污泥经污泥池浓缩并消毒后同医疗垃圾一同处置。交由医疗废物处置资质单位新疆水清木华环保科技有限公司处置。

## 四、环境保护设施调试运行效果

### （一）污染物达标排放情况

#### 1、废气

验收监测期间，由监测结果可知，废气排气筒出口氨、硫化氢、臭气浓度排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中排放速率限值，厂界氨、硫化氢、氯气、臭气浓度、甲苯无组织排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2004）表3中排放标准限值要求，符合验收要求。

#### 2、废水

验收监测期间，由监测结果可知，本项目污水处理站出口各类污染物排放浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，符合验收要求。

#### 3、噪声

验收监测期间，项目厂界南侧、场地中心昼间噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中1类标准排放限值要求，其余点位昼间、夜间厂界噪声无法满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中1类标准排放限值要求。

本项目北侧为河北路、西侧为上海路、南侧为民丰路，项目四周交通量较大，因此厂界临街一侧噪声影响较大。但项目本身产生的噪声对周边环境影响较小。

## 五、验收组现场检查情况及结论

本项目落实了环保设施“三同时”制度，环保设施按环评及批复要求落实，各环保设施运行正常，做到了达标排放，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，在通过下列整改后，验收组同意伊犁康复医院改扩建项目通过竣工环保验收。

#### **六、企业整改内容及后续要求**

1、加强环境保护设施的运行管理和维护，落实长效管理机制，确保各类污染物长期稳定达标排放；

2、规范采样口；

3、规范医疗废物暂存措施，设置托盘，规范标识、标牌；建立危险废物台账，严格执行危险废物管理相关规定；

七、验收人员信息

伊犁康复医院改扩建项目竣工环境保护验收组成员

| 姓名  | 单位        | 职称/职务 | 电话          |
|-----|-----------|-------|-------------|
| 朱明奎 | 伊犁康复医院    | 董事长   | 13709990389 |
| 刘道松 | 伊犁康复医院    | 安环科长  | 13263829213 |
| 王永红 | 伊犁州蓝天救援协会 | 总指挥   | 13899748008 |
| 张红  | 伊犁州生态环境局  | 科长    | 1896996528  |
| 张红  | 州生态环境局    | 高工    | 13179990676 |
|     |           |       |             |
|     |           |       |             |

单位：伊犁康复医院

2023年12月30日