# 西部黄金伊犁有限责任公司阿希矿区危废库项目

# 竣工环境保护验收意见

2020 年 9 月 21 日，西部黄金伊犁有限责任公司根据新建阿希矿区危废库项目竣工环境保护验收监测报告（表）并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

## 一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点：新疆伊犁州伊宁县喀拉亚尕奇乡新疆西部黄金伊犁有限责任公司阿希金矿矿区内，项目中心地理坐标为东经 81°37′07.83″，北纬 44°14′23.02″。

建设内容及规模：本项目利用弃用的库房储存危险废物，利用的库房为长方形状，长约 30m、宽约 10m，利用库房南侧一部分，长约 9m；库房现状已改造成危险废物库房，已进行库房地面的防渗硬化、铺沙以及应急事故池和其他防护措施的建设。库房占地面积约 90m$^2$，内部是约 9m 的正方形状，采用砖混结构，地上一层，建筑高度 6.65m，危废库最大有效储存量为 20t。

库房内部东北及西南角各安装一个监控摄像机，在库房外围东、西、南、北侧均安装 2~3 个监控摄像机。

本项目固废主要是废润滑油和废油桶及废树脂，根据业主提供的资料，本项目废润滑油产生量约 4.0t/a；废油桶产生量约 100 个/年，重约 3.0t/a；废树脂产生量约 2.0t/a。废润滑油由废弃储油罐容纳，存放在储存库内。其它工程依托原有工程，保持不变。

公用工程：

项目区供排水、供电依托原有公用工程，本项目危废库内无采暖设施。

（二）建设过程及环保审批情况

伊宁县生态环境局在2020年1月25日对该项目环境影响报告表给予批复，文号为伊县环审〔2020〕07号。

（三）投资情况

本项目实际总投资为20万元，其中环保投资12万元，占总投资的60%。

（四）验收范围

本次验收新建阿希矿区危废库项目标识标牌、防控措施、危废处置协议。

**二、工程变动情况**

无。

**三、环境保护设施建设情况**

（一）废水

本项目运营期不产生废水污染。

（二）废气

本项目运营期不产生废气污染。

（三）噪声

本项目运营期噪声主要来源是废润滑油和废油桶等收集、转运、入库、出库过程中运输车辆，限制车辆在进出库房时的车速，基本不会对外环境产生明显的影响。

（四）固体废物

本项目固废主要是废润滑油和废油桶及废树脂，定期交由有危废处理资质的单位进行处置，协议见附件。

危废库设置了危险废物储存标志，设专人负责，定期巡查。

## 四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

1.废水治理设施

本项目运营期不产生废水污染。

2.废气治理设施

本项目运营期不产生废气污染。

3.厂界噪声治理设施

本项目运营期噪声主要来源是废润滑油和废油桶等收集、转运、入库、出库过程中运输车辆，运输车辆噪声源强较小且为间歇性，限制车辆在进出库房时的车速，基本不会对外环境产生明显的影响。

4.固体废物治理设施

本项目固废主要是废润滑油、废油桶以及废树脂等危险废物，暂存于危废库中。危废库设置了危险废物储存标志，设专人负责，定期巡查。危废定期（不超过一年）交给有资质单位进行处置，对周边环境影响较小。

（二）污染物排放情况

1.废水

本项目运营期不产生废水污染。

2.废气

本项目运营期不产生废气污染。

3.噪声

本项目运营期噪声主要来源是废润滑油和废油桶等收集、转运、入库、出库过程中运输车辆的噪声。运输车辆噪声源强较小且为间歇性，一般源强约 75dB（A）左右。

4.固体废物

本项目固废主要是废润滑油和废油桶及废树脂，根据业主提供的资料，本项目废润滑油产生量约 4.0t/a；废油桶产生量约 100 个/年，重约 3.0t/a；废树脂产生量约 2.0t/a。定期交由有危废处理资质的单位进行处置。

**五、工程建设对环境的影响**

本项目符合国家产业政策，由于项目污染因素简单，对环境影响较小，采取相应的污染治理措施技术可行，措施有效。运营期不会对环境空气、地表水、地下水产生影响。

**六、验收结论**

西部黄金伊犁有限责任公司阿希矿区危废库项目运营过程中能够贯彻执行国家建设项目环境管理制度，执行了环境影响评价制度。本项目运营期不产生废气污染。项目无新增人员，库房管理人员和值班人员均在矿区调剂，不新增废水污染。项目运营期不产生废水。项目运营期噪声主要来源是废润滑油和废油桶等收集、转运、入库、出库过程中运输车辆的噪声。运输车辆噪声源强较小且为间歇性，因此噪声对环境的影响较小。

根据现场查看，本项目固废主要是废润滑油、废油桶以及废树脂等危险废物，暂存于危废库中。危废定期（不超过一年）定期交由有危废处理资质的单位进行处置，对周边环境影响较小。西部黄金伊犁有限责任公司突发环境事件应急预案已于 2017 年 10 月 2 日在伊犁州环境保护局备案，备案编号：654028-2017-060-L，可有效的预防和应对突发环境事件。

该新建项目固废的处理方式符合危废处置要求，对环境影响较小。建议通过竣工环境保护验收。

七、建议

（1）建立和完善相关环保规章制度，在日常工作中危险废物库房工作人员要认真执行各项环保规章制度，同时保证环保设施的稳定运行。

（2）做好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高职工的环保意识和能力，保证各项环保措施的正常实施。加强环境管理，增强清洁生产意识，提高企业的经济效益和环保效益。

（3）定期检查灭火器等设备的使用情况，及时更换或补充围堵泄漏物的应急物资。

（4）定期组织演练《突发环境事件应急预案》中关于危废事故应急处置，并进行培训，加强职工安全和环境保护意识教育，提高安全和防范风险的意识，做好安全生产工作，杜绝因安全和消防事故引起的此生环境污染。

八、验收人员信息

建设项目竣工环境保护验收组成员

| 姓名 | 单位 | 职称/职务 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 韩伸 | 西部黄金伊犁有限责任公司 | 副主任 | 13579700[illegible] |
| 张仲 | 伊犁州水保局 | 高工程师 | 13895748008 |
| 王燕琴 | 伊犁州环境监测站 | 工程师 | 13[illegible]126 |
| 姚[illegible] | 伊犁州水保局 | 副研究员 | 13899769163 |
| | | | |
| | | | |

单位：西部黄金伊犁有限责任公司

2020年7月21日